

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								09-09	21 noviembre 25-11	10-02	01 mayo 28-04	14-07	11 octubre 29-09	15-12	21 marzo 02-03	18-05	01 septiembre 03-08	19-10	11 fe 04-01
0			Programa Base Rev0	658 días	lun 03-03-25	dom 20-12-26													
1			Módulo Segunda Etapa de Salmuera - PD Taltal	658 días	lun 03-03-25	dom 20-12-26													
2			Activación UCA	0 días	lun 03-03-25	lun 03-03-25													
3			Ingenierías y estudios	351 días	lun 03-03-25	lun 16-02-26													
4			Ingeniería de proceso y especificaciones de compra	52 días	lun 03-03-25	mié 23-04-25													
5			Gestión de trato directo	5 días	lun 03-03-25	vie 07-03-25	2												
6			Desarrollo del servicio	45 días	lun 10-03-25	mié 23-04-25	5FC+2 días												
7			Ingeniería mecánica y piping	70 días	mié 19-11-25	mar 27-01-26													
8			Proceso de cotización	30 días	mié 19-11-25	jue 18-12-25	21CC+40 días												
9			Desarrollo del servicio	40 días	vie 19-12-25	mar 27-01-26	8												
10			Ingeniería de obras civiles y estructuras metálicas	70 días	mié 19-11-25	mar 27-01-26													
11			Proceso de cotización	30 días	mié 19-11-25	jue 18-12-25	21CC+40 días												
12			Desarrollo del servicio	40 días	vie 19-12-25	mar 27-01-26	11												
13			Ingenieria de electricidad y control	90 días	mié 19-11-25	lun 16-02-26													
14			Proceso de cotización	30 días	mié 19-11-25	jue 18-12-25	21CC+40 días												
15			Desarrollo del servicio	60 días	vie 19-12-25	lun 16-02-26	14												
16			Suministros	477 días	mié 21-05-25	mié 09-09-26													
17			Módulo de salmuera	477 días	mié 21-05-25	mié 09-09-26													
18			Presentación a comité de compra - Aprobación	1 día	mié 21-05-25	mié 21-05-25	6FC+27 días												
19			Proceso de licitación internacional	124 días	sáb 24-05-25	mié 24-09-25	18FC+2 días												
20			Presentación a Directorio - Adjudicación	1 día	jue 25-09-25	jue 25-09-25	19												
21			Fabricación	300 días	vie 10-10-25	mié 05-08-26	20FC+14 días												
22			Internación y traslado a Taltal	35 días	jue 06-08-26	mié 09-09-26	21												
23			Equipos de bombeo - Alimentación	215 días	vie 24-10-25	mar 26-05-26													
24			Proceso de cotización	30 días	vie 24-10-25	sáb 22-11-25	21CC+14 días												
25			Desarrollo del servicio	180 días	vie 28-11-25	mar 26-05-26	24FC+5 días												
26			Estanque FRP	185 días	vie 17-10-25	dom 19-04-26													
27			Proceso de cotización	30 días	vie 17-10-25	sáb 15-11-25	21CC+7 días												
28			Desarrollo del servicio	150 días	vie 21-11-25	dom 19-04-26	27FC+5 días												
29			Instrumentación	125 días	vie 17-10-25	mié 18-02-26													
30			Proceso de cotización	30 días	vie 17-10-25	sáb 15-11-25	21CC+7 días												
31			Desarrollo del servicio	90 días	vie 21-11-25	mié 18-02-26	30FC+5 días												
32			Válvulas	170 días	vie 17-10-25	sáb 04-04-26													
33			Proceso de cotización	30 días	vie 17-10-25	sáb 15-11-25	21CC+7 días												
34			Desarrollo del servicio	135 días	vie 21-11-25	sáb 04-04-26	33FC+5 días												
35			Construcción	278 días	mié 18-03-26	dom 20-12-26													
36			Contrato de construcción	256 días	mié 18-03-26	sáb 28-11-26													
37			Proceso de licitación	60 días	mié 18-03-26	sáb 16-05-26	15FC+29 días												
38			Obras	182 días	dom 31-05-26	sáb 28-11-26													
39			Obras Preliminares	30 días	dom 31-05-26	lun 29-06-26	37FC+14 días												
40			Obras civiles	55 días	mar 30-06-26	dom 23-08-26	39												
41			Obras de piping (incluye fabricación y montaje)	85 días	mié 26-08-26	mié 18-11-26	43FF+25 días												
42			Obras de estructura metálica (incluye fabricación y montaje)	60 días	mié 26-08-26	sáb 24-10-26	41CC												
43			Obras mecánicas	45 días	jue 10-09-26	sáb 24-10-26	22												
44			Obras de fuerza y control	75 días	mar 15-09-26	sáb 28-11-26	43FF+35 días												
45			Comisionamiento	82 días	mié 30-09-26	dom 20-12-26													
46			Proceso de cotización	30 días	mié 30-09-26	jue 29-10-26	44CC+15 días												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	09-09	21 noviembre 25-11	10-02	01 mayo 28-04	14-07	11 octubre 29-09	15-12	21 marzo 02-03	18-05	01 septiembre 03-08	19-10	04-01
47			Desarrollo del servicio	22 días	dom 29-11-26	dom 20-12-26	44,46												
48			Entrega a GO	0 días	dom 20-12-26	dom 20-12-26	47												



20-12